

बिहार महादलित विकास मिशन

सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड
(प्रगति-प्रतिवेदन- दिसम्बर-2011)

क्रम	जिला का नाम	लक्षित संख्या (2010-11)	चयनित स्थलों की संख्या	अनुमोदित सूची प्राप्त स्थलों की संख्या	अनुमोदित सूची अप्राप्त स्थलों की संख्या	चयन प्रक्रियाधिन	विमुक्त राशि (₹0)	जिला के द्वारा विमुक्त राशि (₹0)
1	अररिया	20	0			20	8514000	0
2	अरवल	5	5	5		0	2128500	1489950
3	औरंगाबाद	20	20	14	6	0	8514000	8514000
4	बांका	10	10		10	0	4257000	0
5	बेगुसराय	10	8	8		2	4257000	3405600
6	भागलपुर	10	10	10		0	4257000	4257000
7	भोजपुर	10	10	10		0	4257000	4257000
8	बक्सर	5	5	5		0	2128500	2128500
9	दरभंगा	30	24		24	6	12771000	0
10	पू० चम्पारण	20	0			20	8514000	0
11	गया	80	80	25	55	0	34056000	10216800
12	गोपालगंज	10	10	10		0	4257000	75000
13	जमुई	20	20	20		0	8514000	5108400
14	जहानाबाद	10	10	10		0	4257000	4257000
15	कैमुर	10	10	10		0	4257000	4257000
16	कटिहार	20	0			20	8514000	0
17	खगड़िया	10	5	5		5	4257000	1064250
18	किशनगंज	10	10	10		0	4257000	71250
19	लखीसराय	10	0			10	4257000	0
20	मधेपुरा	20	20	20		0	8514000	4257000
21	मधुबनी	20	7		7	13	8514000	0
22	मुंगेर	10	0			10	4257000	0
23	मुजफ्फरपुर	20	14	14		6	8514000	5950000
24	नालंदा	20	20	20		0	8514000	8514000
25	नवादा	40	36	36		4	17028000	7230000
26	पटना	30	24	4	20	6	12771000	10216800
27	पुर्णिया	30	26	26		4	12771000	12771000
28	रोहतास	10	10		10	0	4257000	0
29	सहरसा	20	20	20		0	8514000	4257000
30	समस्तीपुर	20	20	20		0	8514000	8514000
31	सारण	10	0			10	4257000	0
32	शेखपुरा	10	10	10		0	4257000	4257000
33	शिवहर	5	1		1	4	2128500	425700
34	सीतामढ़ी	10	10		10	0	4257000	4257000
35	सिवान	10	10		10	0	4257000	4257000
36	सुपौल	20	9	9	0	11	8514000	8514000
37	वैशाली	10	10	10		0	4257000	2128500
38	प० चम्पारण	20	20	20		0	8514000	8514000
	कुल	655	504	351	153	151	278833500	143164750
	प्रतिशत		76.95	69.64	30.36	23.05		51.34

Shekhar
03/01/2012
Er. Sudhir Shekhar
Engineer Monitoring

बिहार महादलित विकास मिशन

सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड की जिलावार भौतिक स्थिति -दिसम्बर-2011

क्रम	जिला का नाम	Target (2010-11)	SNS	CNS	CSL	FE	PC	PL	LL	RL	SR	FL	PF	CO	Total	Remarks
1	अररिया	20	20												20	
2	अरवल	5							5						5	
3	औरंगाबाद	20		6	14										20	
4	बांका	10			10										10	
5	बेगूसराय	10	2					8							10	
6	भागलपुर	10		5	5										10	
7	भोजपुर	10		4				5	1						10	
8	बक्सर	5									1			4	5	
9	दरभंगा	30	6	24											30	
10	पूँ चम्पारण	20	20												20	
11	गया	80		56		3	2		6	11	1	1			80	
12	गोपालगंज	10			10										10	
13	जमुई	20					7	6	4	3					20	
14	जहानाबाद	10					10								10	
15	कैमुर	10							7	3					10	
16	कटिहार	20	20												20	
17	खगड़िया	10	5			5									10	
18	किशनगंज	10		1				4	5						10	
19	लखीसराय	10	10												10	
20	मधेपुरा	20						5	15						20	
21	मधुबनी	20	13	1		6									20	
22	मुंगेर	10	10												10	
23	मुजफ्फरपुर	20	6	4					10						20	
24	नालंदा	20												20	20	
25	नवादा	40	4	2					34						40	
26	पटना	30	6		1				21					2	30	
27	पुर्णिया	30	4		26										30	
28	रोहतास	10			10										10	
29	सहरसा	20			7					13					20	
30	समस्तीपुर	20			19	1									20	
31	सारण	10	10												10	
32	शेखपुरा	10							4	5					10	
33	शिवहर	5	4		1										5	
34	सीतामढी	10						10							10	
35	सिवान	10		10											10	
36	सुपौल	20	11	9											20	
37	वैशाली	10				10									10	
38	प० चम्पारण	20		1	11				2	4				2	20	
	कुल		655	151	123	114	25	38	110	45	17	2	1	24	5	655

*कोड स्थल चयनित नहीं-SNS; स्थल चयनित/निर्माण प्रारंभ नहीं-CNS; स्थल की सफाई एवं ले-आउट-CSL; नींव की खुदाई- FE; पाईल/फाउन्डेशन निर्माण- PC; प्लंथ लेवल- PL; लिटल लेवल/कॉलम- LL; छत की ढलाई/दस संस्थापन- RL; स्टेप एवं रेम्प-SR; फर्श का सम्पूर्ण कार्य-FL; पेंटिंग एवं फिनीशिंग-PF; कार्य-पूर्ण-CO;

S Shekhar
03/11/2012
Er. Sudhir Shekhar
Engineer Monitoring